

Dodatok č. 02 k zmluve o dielo
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Obec Lemešany
Sídlo: Lemešany 186, 082 03 Lemešany
IČO: 00327344
DIČ: 2021225569
Štatutárny orgán: Ing. Marko Bučko, starosta obce
Bankové spojenie: SLSP
IBAN: SK08 0900 0000 0051 5383 9846
Tel.: +421 905589621
E-mail: obec@lemesany.sk
(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.
Sídlo: 186, Lemešany 082 03
IČO: 51007631
DIČ: 51007631
IČ DPH: SK2120553820
Identifikačné údaje o zapísaní v
Obchodnom registri: spoločnosť zapísaná v OR OS Prešov, odd. Sro., vložka č. 34942/P
Štatutárny orgán: Mgr. Šimon Behun, konateľ
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko s.r.o.
IBAN: SK11 5600 0000 0047 5110 8002
Tel.: +421904925395
E-mail: vps@lemesany.sk
(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Článok 1
Predmet Zmluvy

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili o dielo, ktorej predmetom bolo zhotovenie Diela „Rekonštrukcia denného stacionára v obci Lemešany“.
- 1.2 Zmluvné strany sa na základe tohto Dodatku dohodli na predĺžení lehoty výstavby o 90 dní oproti pôvodnej zmluvnej lehote, a to v dôsledku vzniku objektívnych a preukázateľných okolností, ktoré nastali po uzavretí Zmluvy a ktoré zhotoviteľ nemohol pri vynaložení

náležitej odbornej starostlivosti predvídať ani ovplyvniť. Uvedené okolnosti spočívajú najmä v závažných poruchách v dodávateľsko-odberateľských reťazcoch, majúcich za následok oneskorené dodávky stavebných materiálov nevyhnutných na riadne a bezpečné vykonanie diela, ako aj vo výraznom náraste dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov zhotoviteľa, čo malo priamy, preukázateľný a časovo vymedzený vplyv na priebeh realizácie stavebných prác.

- 1.3 Zmluvné strany sa zhodne konštatujú, že predmetná zmena nemá vplyv na cenu diela, nemení ekonomickú rovnováhu Zmluvy v prospech zhotoviteľa a nemení pôvodný charakter ani rozsah plnenia, pričom ide o zmenu nevyhnutnú na riadne dokončenie diela v súlade so Zmluvou
- 1.4 V nadväznosti na ods. 1.1 tohto článku sa zmluvné strany dohodli, že pôvodné znenie čl. 2 Miesto a termín vykonania Diela ods. 2.2 Zmluvy sa v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne: „Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v lehote do 31.03.2026.“

Článok 2 **Spoločné a záverečné ustanovenia**

- 2.1 Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží Objednávateľ tri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 2.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými Objednávateľom v tejto Zmluve.
- 2.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Lemešanoch, dňa 17.12.2025

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....

.....

Ing. Marko Bučko
starosta obce

Mgr. Šimon Behun
konateľ